

# COMUNE DI NERVIANO

(Città Metropolitana di Milano)

## AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

**OGGETTO:** LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA PER ATTIVITA' EDUCATIVE E LUDICO DIDATTICHE SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DEI BOSCHI

**DITTA:** MARCHINI PIANTE SRL CON SEDE LEGALE IN CORSO SEMPIONE N.243 BUSTO ARSIZIO (VA)

CUP I31B21003510005 – CIG 90349081F2

**CONTRATTO:** n.°07 del 08 Luglio 2022 registrato in data 20.07.2022 al n.79138 Serie 1T

## RELAZIONE AL CONTO FINALE E

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**DESCRIZIONE DEI LAVORI:** I lavori di cui alla presente relazione sono finalizzati alla funzionalità educativa e psicomotoria per la fascia di età da 0-6 anni e riguardano, il livellamento dell'area esterna, con adattamento dei piani con terra di coltivo e successiva semina a prato, la realizzazione di isole in pavimentazione in gomma e la posa di giochi inclusivi gazebi e tavoli .

**PROGETTO:** Con deliberazione n. 152/G.C. del 07.12.2021 esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di €80.000,00= così risultante:

- importo lavori soggetti a ribasso	€.	62.931,72
- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	1.810,57
- lavori in economia	€.	500,00

**IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 65.242,29**



	- lavori in economia	€	500,00
	<b>IMPORTO LAVORI AL NETTO DI IVA</b>	€.	<b>58.628,17</b>
	IVA 4% su €. 4.832,46	€	193,30
	IVA 22% su €5	€	11.835,06
	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	€	<b>70.656,53</b>
	<b>CONTRATTO</b> n.°07 del 08 Luglio 2022 registrato in data 20.07.2022 al n.79138 Serie 1T		
	<b>SUBAPPALTO:</b> Durante l'esecuzione dei lavori non è stato autorizzato alcun subappalto.		
	<b>ANDAMENTO E SVILUPPO DEI LAVORI:</b> Il lavoro ha avuto andamento regolare ed è stato eseguito secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.		
	<b>DURATA DEI LAVORI:</b> A norma dell'art. 40 del C.S.A. il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi è stato rispettato.		
	I lavori sono stati:		
	- Consegnati in data 25 Luglio 2022.		
	- Sospesi con verbale di sospensione n.1 in data 16 Settembre 2022		
	- Ripresi con verbale di ripresa n. 1 in data 08 Ottobre 2022		
	- Ultimati in data 13 Ottobre 2022.		
	I lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti nel rispetto del tempo assegnato e pertanto è stata ritenuta valida, come data di ultimazione, quella riportata nel certificato di ultimazione dei lavori sopra citato.		
	<b>RISERVE DELL'IMPRESA:</b> L'assuntore dei lavori non ha formulato alcuna riserva sul registro di contabilità finale.		
			3

**AVVISI AD OPPONENDUM:** La pubblicazione degli avvisi ad opponendum non ha avuto luogo in quanto i lavori si sono svolti su aree ed edifici di proprietà comunale.

**CESSIONE DEI CREDITI:** Nessun atto è stato notificato a questo Ufficio da parte dell'Impresa o di terzi, inteso a cedere o sospendere i pagamenti dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori.

**ASSICURAZIONE OPERAI:** L'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai presso:

INAIL codice attività ditta n. 4367634/37

INPS codice attività ditta n. 01202601

CASSA EDILE matricola azienda codice n. 0198614125

**DIREZIONE LAVORI:** I lavori sono stati diretti dall'Ufficio Tecnico Comunale nella persona del geom. Salvatore La Ruffa.

**STATO FINALE:** dallo stato finale dei lavori compilato in data 00 Gennaio 2023 risulta che i lavori eseguiti dalla ditta MARCHINI PIANTE SRL CON SEDE LEGALE IN CORSO SEMPIONE N.243 BUSTO ARSIZIO (VA), sommano ad €. 56.081,32= oltre a €. 1.810,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 57.891,89= oltre ad IVA dovuta nella misura di legge.

Con il presente atto si liquida all'impresa la somma di €. 3.000,00 trattenuta a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e la ritenuta per infortuni dello 0,50 pari ad €. 289,46

**PAGAMENTI ALL'IMPRESA:** Durante il corso dei lavori la ditta ha ricevuto i seguenti acconti:

**-certificato di pagamento n.1 del 30.11.2022     €.     54.602,43= + IVA**

**4% su €. 4.832,46 +IVA22% su €.49.769.97**

La ditta risulta pertanto creditrice della somma totale di €. **3.289,46= + IVA**

così risultante:

- importo lavori eseguiti € 56.081,32

- oneri di sicurezza € 1.810,57

**Totale lavori** € 57.891,89

- acconti corrisposti €. 54.602,43

- importo dovuto a saldo per lavori € 3.289,46

- IVA 22% € 723,68

**IMPORTO TOTALE A SALDO** € **4.013,14**

#### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

IL sottoscritto, geom. Salvatore La Ruffa, considerato:

- che per quanto è possibile accertare da misurazioni e verifiche, lo stato di fatto

risponde per quantità e dimensioni alle annotazioni riportate nella contabilità finale;

- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto

all'assicurazione degli operai,

- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili,

- che l'Impresa non ha sollevato alcuna riserva;

#### **C E R T I F I C A**

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'impresa MARCHINI PIANTE SRL

CON SEDE LEGALE IN CORSO SEMPIONE N.243 BUSTO ARSIZIO, in base

alla determinazione di affidamento n.136/R.G. del 24.02.2022, e del contratto

n.°07 del 08 Luglio 2022 registrato in data 20.07.2022 al n.79138 Serie 1T,

sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo di €. 57.891,89=

oltre ad IVA dovuta nelle misure di legge.

Con il presente atto si liquida all'impresa, dedotti gli acconti corrisposti, la somma di €. **3.289,46=** oltre ad IVA dovuta nelle misure di legge.

L'impresa sottoscrive il presente atto per accettazione dichiarando che oltre le somme sopra indicate nulla le risulta più dovuto per i lavori in oggetto e nessuna altra pretesa di qualsiasi genere solleverà dopo la sottoscrizione del presente atto nelle more delle prestazioni disciplinate dal contratto d'appalto in oggetto indicato.

Nel contempo viene svincolata a garanzia della completa e regolare esecuzione del contratto in oggetto la cauzione contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 la polizza fidejussoria n.10003810002033 emessa da Bene Assicurazioni S.p.A. il 04.03.2022 per un importo di euro 3.080,91 l'importo originario della garanzia fidejussoria, calcolato ai sensi dell'art.103 del D. Lgs.50/2016 è stato ridotto del 50% come previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni in quanto la ditta è in possesso del certificato UNI EN ISO 9001 2015.

Nerviano, 11 Gennaio 2023

Il Direttore dei lavori Geom. Salvatore La Ruffa

Per l'Impresa MARCHINI PIANTE SRL

IL RAPPRESENTANTE LEGALE Sig. Giorgio Marchini

VISTO: Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Pietro Loddo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005

e rispettive norme collegate