

# COMUNE DI NERVIANO

(Città Metropolitana di Milano)

## AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ASFALTATURA DI VIA DON CASTIGLIONI

**DITTA:** CO.GE.MI. SRLS CON SEDE LEGALE IN LEGNANO (MI) IN

AVVALIMENTO CON IMPRESA GENERALE EDILIZIA STRADALE (I.G.E.S.)

SRL CON SEDE IN PREGNANA MILANESE (MI)

CUP I37H23000200005 – CIG 981983937F.

**CONTRATTO:** n.°21 del 13 settembre 2023 registrato in data 13.09.2023 al

n.85135 Serie 1T

## RELAZIONE AL CONTO FINALE E

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**DESCRIZIONE DEI LAVORI:** I lavori di cui alla presente relazione riguardano la riqualificazione del manto stradale di via Don Castiglioni al fine di migliorare la sicurezza della circolazione degli utenti ed eliminare le situazioni maggiormente critiche della pavimentazione stessa.

**PROGETTO:** Con deliberazione n. 43/G.C. del 16.03.2023 esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di €.60.000,00= così risultante:

- importo lavori soggetti a ribasso	€.	42.003,32
-------------------------------------	----	-----------

- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	3.750,55
---	----	----------

<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€</b>	<b>45.753,87</b>
-------------------------------------	----------	------------------

IVA 22%	€.	10.065,85
---------	----	-----------

<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€.</b>	<b>55.819,72</b>
----------------------	-----------	------------------

- incentivo funzioni tecniche art.113 D. Lgs 50/2016	€	915,08
--	---	--------

- imprevisti	€	2.500,00
--------------	---	----------

- Somme a disposizione	€	765,20
------------------------	---	--------

<b>TOTALE</b>		<b>60.000,00</b>
---------------	--	------------------

**INDIZIONE GARA:** Con determinazione n. 405/R.G. del 18.05.2023 si è stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori mediante affidamento diretto previa valutazione di offerte ai sensi dell'art.1 del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120 del 11.06.2020, come modificato dall'art. 51 comma 1, lettera a), sub 2.1) del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, introdotto in deroga all'art. n.36 del D.Lgs. n. 50/2016 utilizzando la piattaforma regionale E-procurement Sintel, adottando quale scelta del contraente il criterio del minor prezzo in conformità a quanto previsto dall'art 36, comma 9 bis del D.Lgs n. 50/2016.

**AGGIUDICAZIONE LAVORI:** Con determinazione n.497/R.G. del 20.06.2023, sono stati affidati i lavori in oggetto in via definitiva alla ditta CO.GE.MI. Srls con sede in Legnano (MI) in avvalimento con l'impresa Generale Edilizia Stradale (I.G.E.S.) Srl per un importo complessivo di €. 47.308,09= così determinato:

- importo lavori soggetti a ribasso	€	42.003,32
-------------------------------------	---	-----------

- ribasso del 16.610%	€	6.976,75
-----------------------	---	----------

<b>Differenza</b>	€	<b>35.026,57</b>
-------------------	---	------------------

- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.750,55
---	---	----------

IMPORTO LAVORI AL NETTO DI IVA	€.	<b>38.777,12</b>
--------------------------------	----	------------------

IVA 22%	€	8.530,97
---------	---	----------

<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>47.308,09</b>
------------------------------	----------	------------------

**CONTRATTO:** n.°21 del 13 settembre 2023 registrato in data 13.09.2023 al n.85135 Serie 1T

**SUBAPPALTO:** Durante l'esecuzione dei lavori non è stato autorizzato alcun subappalto.

**ANDAMENTO E SVILUPPO DEI LAVORI:** Il lavoro ha avuto andamento regolare ed è stato eseguito secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

**DURATA DEI LAVORI:** A norma dell'art. 40 del C.S.A. il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stato rispettato.

I lavori sono stati:

- Consegnati in data 26 Luglio 2023.
- Richiesta di proroga in data 22/08/2023 prot. 24675
- Concessa proroga di giorni 22 per l'ultimazione dei lavori in oggetto
- Il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 15 Settembre 2023
- Ultimati in data 14 Settembre 2023.

I lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti nel rispetto del tempo assegnato e pertanto è stata ritenuta valida, come data di ultimazione, quella riportata nel certificato di ultimazione dei lavori sopra citato.

**RISERVE DELL'IMPRESA:** L'assuntore dei lavori non ha formulato alcuna riserva sul registro di contabilità finale.

**AVVISI AD OPPONENDUM:** La pubblicazione degli avvisi ad opponendum non ha avuto luogo in quanto i lavori si sono svolti su aree ed edifici di proprietà comunale.

**CESSIONE DEI CREDITI:** Nessun atto è stato notificato a questo Ufficio da parte dell'Impresa o di terzi, inteso a cedere o sospendere i pagamenti dei

crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori.

**ASSICURAZIONE OPERAI:** L'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai presso:

INAIL codice attività ditta n. 20580062

INPS matricola azienda n. 4990464318

CASSA EDILE codice impresa n.45097

**DIREZIONE LAVORI:** I lavori sono stati diretti dall'Ufficio Tecnico Comunale nella persona del geom. Salvatore La Ruffa.

**STATO FINALE:** dallo stato finale dei lavori compilato in data 25 Ottobre 2023 risulta che i lavori eseguiti dalla ditta CO.GE.MI. SRLS con sede legale in Legnano (MI) in avvalimento con Impresa Generale Edilizia Stradale (I.G.E.S.) SRL con sede in Pregnana Milanese (MI), sommano ad €. 34.407,33= oltre a €. 3.750,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 38.157,88= oltre ad IVA dovuta nella misura di legge.

Con il presente atto si liquida all'impresa la ritenuta per infortuni dello 0,50% pari a €. 190,79 e la somma di €. 3.000,00 trattenuta a garanzia della corretta esecuzione dei lavori con il 1° s.a.l..

**PAGAMENTI ALL'IMPRESA:** Durante il corso dei lavori la ditta ha ricevuto i seguenti acconti:

**-certificato di pagamento n.1 del 25.09.2023     €.       34.967,09= + IVA**

La ditta risulta pertanto creditrice della somma totale di €. **3.190,79= + IVA** così risultante:

- importo lavori eseguiti	€	34.407,33
- oneri di sicurezza	€	<u>3.750,55</u>
<b>Totale lavori</b>	€	<b>38.157,88</b>

- acconti corrisposti	€.	34.967,09
- importo dovuto a saldo per lavori	€	3.190,79
- IVA 22%	€	701,97
<b>IMPORTO TOTALE A SALDO</b>	<b>€</b>	<b><u>3.892,76</u></b>

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il sottoscritto, geom. Salvatore La Ruffa, considerato:

- che per quanto è possibile accertare da misurazioni e verifiche, lo stato di fatto risponde per quantità e dimensioni alle annotazioni riportate nella contabilità finale,
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai,
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili,
- che l'Impresa non ha sollevato alcuna riserva;

### **C E R T I F I C A**

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'impresa CO.GE.MI. SRLS con sede legale in LEGNANO (MI) in avvalimento con IMPRESA GENERALE EDILIZIA STRADALE (I.G.E.S.) SRL con sede in PREGNANA MILANESE (MI), in base alla determinazione di affidamento diretto n.405/R.G. del 18.05.2023, e del contratto n.°21 del 13 settembre 2023 registrato in data 13.09.2023 al n.85135 Serie 1T, sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo di €.  
38.157,88= oltre ad IVA dovuta nelle misure di legge.

Con il presente atto si liquida all'impresa, dedotti gli acconti corrisposti, la somma di €.  
**3.190,79=** oltre ad IVA dovuta nelle misure di legge.

L'impresa sottoscrive il presente atto per accettazione dichiarando che oltre le somme sopra indicate nulla le risulta più dovuto per i lavori in oggetto e nessuna altra pretesa di qualsiasi genere solleverà dopo la sottoscrizione del

presente atto nelle more delle prestazioni disciplinate dal contratto d'appalto in oggetto indicato.

Nel contempo viene svincolata a garanzia della completa e regolare esecuzione del contratto in oggetto la cauzione contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 la polizza fidejussoria n.28020059943 emessa da Tokio marine Europe S.A. il 21.07.2023 per un importo di euro 6.440,88 .

Nerviano, 25 Ottobre 2023

Il Direttore dei lavori Geom. Salvatore La Ruffa

Per l'Impresa CO.GE.MI. SRL

Il rappresentante legale Sig. Alessandro Lerose

VISTO: Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Pietro Loddo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005

e rispettive norme collegate