



*Comune di Nerviano*

*Città Metropolitana di Milano*

Ufficio Lavori Pubblici

Nerviano, 16 maggio 2023

*Prot. N.*

*Cat. 6 Cl. 5*

Spett.  
CONSORZIO STABILE  
COSTRUENDO S.r.l.  
Via Nazionale n. 59  
25080 PUEGNAGO SUL GARDA BS  
Pec: [consorziocostruendo.pec.it](mailto:consorziocostruendo.pec.it)

**OGGETTO. CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE COPERTURE E RISANAMENTO INGRESSI ED UFFICI STAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI DI NERVIANO. CUP I32F22000380004 CIG 930156998E**

**Impresa:** CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L. con sede in via Nazionale n. 59– 25080 PUEGNAGO SUL GARDA BS – Codice Fiscale 03782970986

**Importo** di aggiudicazione: € 85.224,61 oltre IVA 22%.

**Contratto:** Rep. 16/2022 sottoscritto in data 18 novembre 2022, registrato il 23 novembre 2022 n. 120255 Serie 1T.

---

**IL R.U.P. – RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Vista la richiesta di proroga inoltrata dall'impresa CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.r.l., appaltatrice dei lavori in oggetto, pervenuta al protocollo dell'ente in data 16.05.2023, prot. n. 14317;

Preso atto che:

- i lavori sono in corso di esecuzione;
- la richiesta di proroga è pervenuta in tempo utile rispetto al termine di ultimazione lavori previsto per il 16 maggio 2023;
- la richiesta di proroga è motivata da:
  - Previsioni metereologiche sfavorevoli;
  - Ritardi per la consegna dei materiali.
  - Tempi di lavorazione per la messa a norma dei cancelli carraio principale e pedonale;

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. del D. Lgs. 82/2005

Codice fiscale e Partita Iva n. 00864790159 – P.zza Manzoni, 14  
Telefono (0331) 43.89.1 – Fax (0331) 43.89.06 – Mail: [urp@pec.comune.nerviano.mi.it](mailto:urp@pec.comune.nerviano.mi.it)



Acquisito il parere della Direzione Lavori che ritiene congrua la richiesta di ulteriori 30 (trenta) giorni necessari per l'ultimazione dei lavori;

Considerato la riconosciuta difficoltà da parte delle imprese appaltatrici di rispettare i tempi contrattualmente previsti, dovuta agli effetti negativi della crisi economica e sociale conseguente all'emergenza Covid e alla guerra in Ucraina, anche in riferimento al reperimento dei materiali necessari per l'esecuzione delle opere;

Ritenute condivisibili le considerazioni espresse dalla Direzione Lavori, contenute nel parere di competenza sulla proroga in questione sopra richiamato e considerato che le cause sopra specificate non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore;

Visto l'art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;

### **CONCEDE**

All'impresa CONSORZIO STABILE COSTRUCENDO S.r.l., con sede in Puegnago sul Garda BS, una proroga di giorni 30 (trenta) per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

**Il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 15 giugno 2023.**

La presente proroga viene concessa a condizione che l'impresa appaltatrice non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

IL R.U.P. - RESPONSABILE DELL'AREA  
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL  
TERRITORIO  
(Geom. Pietro Loddo)